



Įmonės kodas / Reg.Nr.: 304500792

PVM mokėtojo kodas / VAT Reg.Nr.: LT100011245914

Adresas: Minijos g. 93, Klaipėda

Bankas / Bank: DnB

Banko kodas / Bank code: 40100

Atsiskaitomoji Sąskaita / Account Nr.: **LT 064010051003920834**

Tai yra preliminarus kainos pasiūlymas projektui (Namelis/ofisas 30 m²).

Kaina pateikta UAB „Konila“, Klaipėda, Lietuva ir galioja 30 dienų po pasiūlymo išsiuntimo. Į kainą neįskaičiuotas transportas, išlaidos kranams namo statybų laikotarpiu, importo muitų ir PVM.

Galutinė projekto kaina bus tikslinama ir perskaičiuojama po darbo brėžinių užbaigimo, bei detalesnių konstrukcijų įvertinimo. Galutinė projekto kaina gali keistis atitinkamai (Pvz.: reikalingi papildomi laikantys elementai).

Preliminari produkcijos kaina (medžiagos ir darbai) – 33 000 EUR.

NAMELIO SIENOS :

Lauko dailylentės.

Oro tarpas 20x45 mm c/c600.

Impregnuota gipskartonio plokštė 9,5 mm.

Medinės konstrukcijos 45x95 mm c/c600.

Šilumos izoliacija 100mm.

Sítac garo plėvelė ;Vėjo difuzinė plėvelė Tyvek.

Tašeliai 45x45mm iš vidaus c/c600.

Šilumos izoliacija 50mm.

PVC dailylentės.

PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMOS MEDŽIAGOS :

Standartiniai, šiurkštaus paviršiaus kampiniai apvadai ant

išorinių sienų sujungimų, dažyti lauko dailylentės spalva.

Pilnai paruoštos angos langų ir durų montavimui su standartiniais mediniais apvais.

Medinės lauko palangės, kaustytos metaline skarda dažyta pagal RAL paletę.

Apsauginės šukos nuo graužikų sienos oro tarpo apačioje.

STOGAS :

OSB 18mm.

Oro tarpas 45x45 mm.

Difuzinė plėvelė Tyvek SUPRO.

Gegnės 45x195 mm c/c600; Šilumos izoliacija 200mm.

Sítac garo plėvelė.

Tašeliai 45x45mm iš vidaus c/c400.

Šilumos izoliacija 50mm.

PVC laminatas 3000x100x10.

STOGO PAPILDOMI ELEMENTAI :

Lietaus sistema (su lietskardėmis).

VIDINES PERTVAROS :

PVC dailylentės 3000x100x10.

Konstrukcijos 45x95.

Šilumos izoliacija 100mm.

GRINDU SKYDAS :

Laminatas.

OSB 22 mm.

Medinės konstrukcijos 45x220 mm c/c600.

Šilumos izoliacija 200mm.

Faniera 12 mm.

Difuzinė plėvelė Tyvek SUPRO.

Impregnuotas oro tarpas 20x45 mm c/c600.

METALAI :

Metalinės medžiagos reikalingos skydų ir stogo konstrukcijų montavimui:

sraigčiai, vinys, varžtai, metalo plokštės.

LANGAI IR DURYS, jų montavimas (Venta Windows):

Langas 3170 mm x 2440 mm – 2 vnt.

Langas 2000 mm x 1000 su varčia – 1 vnt.

Langas 1000 mm x 1000 su varčia – 2 vnt.

Langas 600mm x 300 su varčia – 1 vnt.

Lauko durys skaidriu stiklu 900 mm x 2100 mm – 1vnt.

Lauko durys (plastikinės) 900 mm x 2100 mm – 1 vnt.

Tualetu durys (plastikinės) 800 mm x 2100 mm – 1vnt.

KITI DARBAI :

Surinkimas.

Elektrikos, santechnikos, ventiliacijos darbai.

Kosmetinė vidaus apdaila (tinkavimas, dažymas, plytelės ir pan.).

Grindys ir jų danga.

Stogo danga.

Radiatorių montavimas.













